

本府就「請督促臺南市政府辦理官田區污水下水道系統(六甲分區)第三期分支管網及用戶接管工程，施工期間道路臨鋪不平，造成里民民怨四起，請承包商改善，以利行車安全。」案，敬答覆如下：

一、本市官田區污水下水道系統(六甲分區)第三期分支管網及用戶接管工程，因現地遭遇地下管線障礙辦理管線遷移及其他天候因素等，目前預計完工期程為 114 年 8 月底前。

二、污水工程施工預定期程如下說明：

(一) 本案業已完成推進及人孔收築作業，刻正辦理用戶接管及道路刨鋪作業中。

(二) 連接管及用戶接管作業已完成近 90%，未完成部分辦理期程預計 114 年 6 月 30 日完成。

(三) 道路刨鋪作業接續用戶接管完成後鋪設，預計辦理期程如下說明：

1. 和平街(中華路~中山路)、民權街(和平街至信義街)及周邊巷道：預計 114 年 7 月 20 日前完成道路鋪設。
2. 中華路(248 巷~和平街)北側、中華路(七甲街~信義街)、信義街(中華路~民權街)：因配合寬頻管線單位尚需辦理開挖復舊，預計 114 年 7 月 20 日前完成道路刨鋪作業。
3. 光復街(和平街~光明街)及周邊巷道、中華路(南 113 線~和平街南側、旺家園社區以及六甲奇蹟社區)：預計 114 年 7 月 30 日前完成道路鋪設。

六甲區道路刨鋪作業預計期程示意圖



官田區道路刨鋪作業預計期程示意圖

