

前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程

項次	工程名稱	總核定經費(元)	111年度編列預算	112年度編列預算	112年度增列預算 (本次墊付額度)	113年度編列預算	備註
1	鹽水排水治理工程一期(鹽水區)	113,500,000	22,004,175	26,516,917	34,999,778	29,979,130	1. 核定日期：110年08月08日。 2. 執行情形 施工中，預計112年12月完工。 3. 因執行率佳，故調整追加112年度預算。
2	七股區大塭寮排水(十份橋下游右岸)護岸治理工程	40,000,000	553,775	1,000,000	38,446,225	0	1. 核定日期：111年12月19日。 2. 執行情形 施工中，預計112年10月完工。 3. 因執行率佳，故調整追加112年度預算。
3	仁德區港尾溝溪排水6K+302~6K+902左岸護岸治理工程	60,000,000	846,924	0	12,000,000	47,153,076	1. 核定日期：112年03月31日。 2. 執行情形 設計完成。 3. 已編列先期規劃設計費，控管6月底前決標。
4	鹽水排水治理工程一期(新營區)	36,500,000	859,003	0	14,440,997	21,200,000	1. 核定日期：112年03月31日。 2. 執行情形 設計完成。 3. 已編列先期規劃設計費，控管6月底前決標。
5	七股區七股排水6K+437~6K+770護岸治理工程	45,000,000	409,148	0	9,000,000	35,590,852	1. 核定日期：112年03月31日。 2. 執行情形 設計完成。 3. 已編列先期規劃設計費，控管6月底前決標。
6	菁寮排水治理工程第二期	60,000,000	0	0	12,000,000	48,000,000	1. 核定日期：112年03月31日。 2. 執行情形 設計完成。 3. 已利用市預算完成規劃設計，控管6月底前決標。
7	鹽水區岸內排水護岸治理工程二期	65,300,000	0	0	13,060,000	52,240,000	1. 核定日期：112年03月31日。 2. 執行情形 設計完成。 3. 已利用市預算完成規劃設計，控管6月底前決標。
8	下茄苳排水治理工程第三期	50,000,000	0	0	10,000,000	40,000,000	1. 核定日期：112年03月31日。 2. 執行情形 設計完成。 3. 已利用市預算完成規劃設計，控管6月底前決標。
合計		470,300,000	24,673,025	27,516,917	143,947,000	274,163,058	

備註：經濟部已核定「鹽水排水治理工程一期(鹽水區)」等8案，本(112)年度所需總經費1億7,146萬3,917元，原編列2,751萬6,917元，爰提列1億4,394萬7,000元墊付程序。