

本府就「下營區橋頭港排水頂角橋上游西側護岸改善工程(第三期)」案，敬答覆如下：

一、橋頭港埤排水系統係屬麻豆排水上游主要支流，總長5,800公尺，集水區範圍主要為下營區及官田區，主要保護標的為農田及農路。

二、鑑於橋頭港埤排水整建經費龐大，採分期籌編經費辦理改善，辦理情形如下：

(一) 112年核列820萬元，改善長度100公尺，於112年12月完工。

(二) 113年核列350萬元，改善左岸長度80公尺，於113年9月開工，預計113年底完工。

(三) 114年核列1,000萬元，計畫改善右岸長度200公尺。

(四) 貴席關切之菜園港橋上游段，計畫改善左岸長度約540公尺，後續將視土地同意書取得及年度預算研議分期辦理。

