

本府就「下營區中營里南廊排水改善工程(三期)」，因目前自然邊坡土堤結構年久失修，塌陷嚴重，急需辦理改善」案，敬答覆如下：

一、橋頭港埤排水系統係屬麻豆排水上游主要支流，總長5,800公尺，集水區範圍主要為下營區及官田區，主要保護標的為農田及農路。

二、鑑於橋頭港埤排水整建經費龐大，採分期籌編經費辦理改善，辦理情形如下：

- (一) 112年市府核列820萬元，改善長度100公尺，於112年12月完工。
- (二) 113年市府核列350萬元，改善左岸長度80公尺，於113年12月完工。
- (三) 114年經市府爭取中央經費核列下營區橋頭港埤排水1,000萬元及官田區南廊排水2,000萬元，合併發包「官田區橋頭港埤排水頂角橋上游應急工程」，計畫改善橋頭港埤排水右岸長度100公尺與南廊排水左岸300公尺，於114年3月開工，預計114年12月完工。
- (四) 114年市府再核列經費800萬元，改善下營區菜園港橋上游左岸護岸140公尺，委由下營區公所代辦。

